COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

PROVINCIA DI NAPOLI

VIA SAN GIOVANNI DE MATHA - 80049 -SOMMA VESUVIANA (NA)
C.F. 80021380631 - P. IVA 02591571217

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.O.N.4

Spett. dirigenteS.S.P.G
San Giovanni Bosco/ Summa Villa
p.c. Responsabile P.o.n.1

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria plesso Via San Giovanni De Matha

A seguito del sopralluogo effettuato in data odierna da personale della P.o.n.3 si comunica che i lavori di manutenzione straordinaria del plesso de Matha di cui alla determina reg. gen 1968 del 31/12/2022 consistenti nelle seguenti lavorazioni:

frontino aggettante:

 Spicconatura dell'intonaco danneggiato lungo tutto il parapetto fino alla profondità di cm 3;
 Pulizia e ripristino opere in c.a., compreso spazzolatura del ferro e ripresa dello stesso con malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura Ricostruzione del frontino con malta a ritiro compensato fibrorinforzata per il risanamento del calcestruzzo.

per il lastrico:

 Rimozione della membrana impermeabilizzante;
 Rettifica del masso esistente;
 Fornitura e posa in opera di Membrana impermeabilizzante bitume polimero (SBS) previa applicazione di primer bituminoso
 Fornitura di un secondo strato di guaina di tipo bitume polimero elastomerico con rivestimento superiore in ardesia

Per la pavimentazione della rampa esterna: rifacimento

sono ultimati.

Restano a farsi la tinteggiatura della ringhiera esterna e la ripresa di alcuni porzioni di intonaco ammalorato segnalate stamane sul cantiere.

Al fine di consentire alla D.S l'organizzazione si comunica che il termine dei lavori è previsto per martedi 28.

Distinti saluti

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
Ing. Fabiana Cuomo

Somma Vesuviana
24/02/2022