COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

PROVINCIA DI NAPOLI

VIA SAN GIOVANNI DE MATHA - 80049 -SOMMA VESUVIANA (NA)
C.F. 80021380631 - P. IVA 02591571217

(PEC: PROTOCOLLO.GENERALE@PEC.SOMMAVESUVIANA.INFO)

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.O.N.3

Alla D.S del S.S.P.G.
San Giovanni bosco / Summa Villa p.c.
p.c. Respo. P.o.n.1

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S.S.P.G VIA SAN GIOVANNI DE MATHA. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

Richiamata la comunicazione prot. 5188 del 24/02/2023, con la presente si comunica che, a seguito di sopralluogo eseguito dalla scrivente in data 27/02/2023 presso il plesso de Matha, si è accertato che lavori manutenzione straordinaria di cui alla determina reg. gen 1968 del 31/12/2022 sono conclusi.

Nello specifico le criticità da voi segnalate con prot. 29766 e successivo prot. 30632 relative alla presenza di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sono state eliminate. Nello specifico per quanto riguarda il lastrico solare sono stati regolarmente eseguiti i seguenti interventi:

- Rimozione della membrana impermeabilizzante;
- Rettifica del masso esistente;
- Fornitura e posa in opera di Membrana impermeabilizzante bitume polimero (SBS) previa applicazione di primer bituminoso;
- Fornitura di un secondo strato di guaina di tipo bitume polimero elastomerico con rivestimento superiore in ardesia

Contestualmente è stato ripristinato il parapetto di copertura ammalorato ed è stata sostituita la pavimentazione della rampa esterna che in più punti presentava distacchi ed avvallamenti.

E' possibile pertanto riprendere il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Distinti saluti

Somma Vesuviana
28/02/2023

Ufficio Edilizia Scolastica
Ing. Fabiana Cuomo

